

Projekt Inverness Kv.2
Månadsbrev Maj - Juni

Hej grannar

Nu är markarbetena avslutade för tillfället och vi har påbörjat arbetet med att uppföra byggnaden. Under de närmsta månaderna fram till semestern v28 är arbetet koncentrerat till att gjuta grundplatta och källarväggar.

Nedan kommer en kortare beskrivning över vad som kommer ske på projektet under veckorna 18-23.

De tider och arbetsmoment som presenteras nedan är preliminära och kan komma att ändras.

V.18

- #2 Förberedande arbeten till kranmontering
- #2,3 Plintar, Fundament, Hissbottnar

V.19

- #2 Förberedande arbeten till kranmontering
- #2,3 Plintar, Fundament, Hissbottnar

V.20

- #2 Kranmontering
- #2,3 Plintar, Fundament, Hissbottnar

V.21

- #1,2,3 Armering Bottenplatta
- #1,2,3 Gjutning Bottenplatta

V.22

- #1,2,3 Armering Bottenplatta
- #1,2,3 Gjutning Bottenplatta

V.23

- #1,2,3 Armering Bottenplatta
- #1,2,3 Gjutning Bottenplatta
- #1 Start källarväggar

Projekt Inverness Kv.2
Månadsbrev Maj - Juni



Generellt gäller att vi under hela bygget kommer ha mycket trafik i område. Ha därför extra uppsikt över barn och var rädda om er. En olycka är en olycka för mycket.

Som vanligt kan ni alltid få tag på oss via vår e-post Invernesskv1@ncc.se

Vårhälsningar från oss på Inverness kv 2